

Rathaus II - Umbau Gebäude Luitpoldstraße 29b
 Kostenverfolgung

Druckdatum:

27.01.2020

noch zu erwartender Nachtrag in Höhe von ca. 40.000,00 €

	Gewerk	Firma	betroffene Kosten- gruppen	Kostenrahmen lt. gewerke- weiser KoBe	Hauptauftrags- summe	Anzahl Nach- träge	Gesamtnachtrags- summe	Gesamtauftrags- summe	Differenz Gesamtauftrag zu Kostenrahmen	Summe Auszahlungen	Aus- zahl- ungs- stand	Differenz Auszahlungen zu Gesamtauftrag	Differenz Auszahlungen zu Kostenrahmen	Nach- träge % zu Haupt- auftrag
	ELT-Baustrom	Danner	400	22.134,00 €	28.273,21 €		0,00 €	28.273,21 €	-6.139,21 €	12.445,63 €	SZ	15.827,58 €	9.688,37 €	
	Aufzug- TH neu	Kone	400	63.486,50 €	49.658,70 €	1,00	1.448,11 €	51.106,81 €	12.379,69 €	42.443,73 €	AZ	8.663,08 €	21.042,77 €	2,92
	ELT- Inst. 1.OG-Verb.	Danner	400	18.445,00 €	20.013,60 €	1,00	4.558,69 €	24.572,29 €	-6.127,29 €	23.274,67 €	SZ	1.297,62 €	-4.829,67 €	22,78
	ELT -gesamt	Schmidbauer	400	357.000,00 €	290.711,16 €	7,00	85.754,45 €	376.465,61 €	-19.465,61 €	376.400,00 €	AZ	65,61 €	-19.400,00 €	29,50
	Heizung	DS Elektrotherm GmbH	400	287.000,00 €	281.627,52 €	5,00	63.925,27 €	345.552,79 €	-58.552,79 €	268.200,00 €	AZ	77.352,79 €	18.800,00 €	22,70
	Sanitär	DS Elektrotherm GmbH	400	178.000,00 €	212.255,81 €	1,00	4.008,77 €	216.264,58 €	-38.264,58 €	79.200,00 €	AZ	137.064,58 €	98.800,00 €	1,89
	Isolierung	PGA	400	20.921,37 €	20.921,37 €		0,00 €	20.921,37 €	0,00 €	15.400,00 €	AZ	5.521,37 €	5.521,37 €	
	Entsorgung 2	Geiger	500	30.000,00 €	26.105,63 €		0,00 €	26.105,63 €	3.894,37 €	0,00 €	AZ	26.105,63 €	30.000,00 €	
	Kamin Kessel BHKW	Chiemgau Kamintechnik	400	41.500,00 €	8.675,10 €		0,00 €	8.675,10 €	32.824,90 €	8.740,55 €	SZ	-65,45 €	32.759,45 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
	Blitzschutz	Dürmaier	400	0,00 €	5.057,50 €		0,00 €	5.057,50 €	-5.057,50 €	0,00 €	AZ	5.057,50 €	0,00 €	
	Entsorgung		500	10.000,00 €	10.000,00 €		0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	10.000,00 €	10.000,00 €	
500	Außenanlagen			472.738,14 €	299.408,21 €		125.160,59 €	424.568,80 €	48.169,34 €	251.457,98 €		173.110,82 €	221.280,16 €	
	Kanal	Zugschwert	500	160.000,00 €	134.467,26 €	1,00	75.759,67 €	210.226,93 €	-50.226,93 €	89.700,00 €	AZ	120.526,93 €	70.300,00 €	56,34
	Außenanlagen BA 2	Zugschwert	500	100.000,00 €	83.453,45 €	1,00	43.855,96 €	127.309,41 €	-27.309,41 €	96.000,00 €	AZ	31.309,41 €	4.000,00 €	52,55
	Rückbau + Baufeld	Guggenberger	500	197.738,14 €	70.053,31 €	1,00	5.544,96 €	75.598,27 €	122.139,87 €	51.300,00 €	AZ	24.298,27 €	146.438,14 €	7,92
	Tiefbau	Haun	500	15.000,00 €	11.434,19 €		0,00 €	11.434,19 €	3.565,81 €	14.457,98 €	SZ	-3.023,79 €	542,02 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
700	Baunebenkosten			68.000,00 €	84.871,90 €		2.277,36 €	87.149,26 €	-19.149,26 €	60.285,14 €		26.864,12 €	7.714,86 €	
	Kleinaufträge Bau			0,00 €	144.396,13 €			144.396,13 €	-144.396,13 €	120.177,31 €		24.218,82 €	-120.177,31 €	