

Übersicht ausgewählte Nachträge Tiefbauamt							
Maßnahme	Gewerk	Auftragssumme	Anzahl	Nachtragssumme	Summe Auftrag + Nachträge	Schlußrechnung	% Nachträge/Hauptauftrag
Schönbrunner Wasen	Straßenrohausbau BP 06-16b	1.058.608,25	4	11.655,48	1.072.529,51	980.547,80	1,32 %
Innere Kaserne	Straßenrohausbau BP 06-18		1	2.265,78			
Schönbrunner Wasen	Endausbau BP 06-16b Teil 1	65.583,08	0	-	65.583,08	63.574,68	0%
	Endausbau BP 06-16b Teil 2	44.808,46	0	-	44.808,46	38.314,38	0%
Innere Kaserne	Endausbau BP 06-18	44.677,94	1	3.760,98	48.438,92	43.969,13	8,42%
Magdeburger Weg	Straßenbau	210.276,22	0	-	210.276,22	166.797,36	0%
Stützmauer Schönbrunnerstraße	Erneuerung der Stützmauer	165.566,84	8	17.915,45	183.482,29	161.603,82	10,82%
Hochwasserschutz Schweinbach	Hochwasserrückhaltebecken an der St 2045	883.674,03	5	95.034,21	978.708,24	1.063.806,16	10,75%
Neustadt	Platzgestaltung	2.539.967,80	8	161.856,06	2.701.823,86	2.583.402,09	6,37%