

Sanierung des Isarstegs bei Altheim - Bericht über den Stand der Baumaßnahme

Gremium:	Bausenat	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	1	Zuständigkeit:	Tiefbauamt
Sitzungsdatum:	31.01.2020	Stadt Landshut, den	11.12.2019
Sitzungsnummer:	89	Ersteller:	Anger, Gerhard

Vormerkung:

Der Markt Essenbach hat in Abstimmung mit der Stadt Landshut im Jahr 2018/2019 die dringend notwendige Sanierung des Isarsteges beim Kraftwerk Altheim geplant.

Gemäß einer Vereinbarung aus dem Jahr 2000 ist die Stadt Landshut verpflichtet, sich an den Sanierungskosten zu beteiligen, weil das Bauwerk Gemeindegrund des Marktes Essenbach (linkes Isarufer) mit städtischen Grund (rechtes Isarufer) verbindet.

Der Vertrag vom 10.07.2000 sieht vor, dass anfallende Kosten von den beiden Vertragsparteien jeweils zur Hälfte zu tragen sind.

Für die Maßnahme wurde vom Markt Essenbach im Jahr 2019 eine Markterkundung durchgeführt und danach 19 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Trotzdem konnten, entsprechend der derzeitigen Marktlage nur Angebote eingeholt werden, die deutlich über der Kostenberechnung lagen.

Einschließlich einer im Oktober 2019 beauftragten Nachtragsleistung ist mit Gesamtkosten für die Sanierung in Höhe von

	netto	brutto	50 % (netto)
Auftragssumme	320.573,48 €	381.482,44 €	160.286,74 €
Nachtrag Nr. 1	<u>23.386,90 €</u>	<u>27.826,84 €</u>	<u>11.691,95 €</u>
gesamt	343.957,38 €	409.309,28 €	171.978,69 €

zu rechnen. Anteilig sind von der Stadt 171.978,69 € (netto) bzw. 204.654,64 € (brutto) zu tragen. Hinzu kommen die Honorare für die Planung und die örtliche Bauleitung.

Aus diesem Grund werden Haushaltsmittel in Höhe von 230.000,00 € für die Sanierung des Isarsteges beim Kraftwerk Altheim in den Haushalt 2020 berücksichtigt.

Der Steg wurde am 18.11.2019 gesperrt und mittlerweile wurde mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Diese sollen im Frühjahr 2020 beendet sein.

Ein Vertreter des Marktes Essenbach wird an der Sitzung teilnehmen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Beschlussvorschlag:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.

2. Mit der Vergabe der Sanierungsarbeiten am Isarsteg beim Kraftwerk Altheim mit Gesamtkosten in Höhe von

	netto	brutto
Auftragssumme	320.573,48 €	381.482,44 €
Nachtrag Nr. 1	<u>23.386,90 €</u>	<u>27.826,84 €</u>
gesamt	343.957,38 €	409.309,28 €

besteht Einverständnis.

3. Die im Vertrag vom 10.07.2000 zwischen dem Markt Essenbach und der Stadt Landshut vereinbarte Kostenbeteiligung in Höhe von 50 % der anfallenden Sanierungskosten, einschließlich der notwendigen Kosten für Planung und Bauabwicklung ist, wie im Haushalt 2020 durch die Bereitstellung eines Betrages in Höhe von 230.000,00 € vorgesehen, von der Stadt Landshut zu leisten.

Anlagen:
