

Rathaus II - Sanierung Anbau 29

Kostenverfolgung

Druckdatum:

28.01.2020

	Gewerk	Firma	betroffene Kosten- gruppen	Kostenrahmen lt. gewerke- weiser KoBe	Hauptauftrags- summe	Anzahl Nach- träge	Gesamt- nachtrags- summe	Gesamtauftrags- summe	Differenz Gesamtauftrag zu Kostenrahmen	Summe Auszahlungen	Aus- zahlungs- stand	Differenz Auszahlungen zu Gesamtauftrag	Differenz Auszahlungen zu Kostenrahmen	Nach- träge % zu Haupt- auftrag
Gesamt (im Vgl. zu Haushaltsansatz)				585.500,00 €	604.619,22 €	4,00	8.531,28 €	613.150,50 €	-27.650,50 €	554.245,47 €		58.905,03 €	31.254,53 €	1,41
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
200	Herrichten Erschließen			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktion			543.440,00 €	551.724,57 €		7.941,52 €	559.666,09 €	-16.226,09 €	510.663,44 €		49.002,65 €	32.776,56 €	
	Fenster	Rauh	0	290.700,00 €	276.830,53 €	1,00	7.144,76 €	283.975,29 €	6.724,71 €	266.020,74 €	SZ	17.954,55 €	24.679,26 €	2,58
	Dachabdichtung	Wiesner		121.380,00 €	107.543,81 €		0,00 €	107.543,81 €	13.836,19 €	102.565,85 €	SZ	4.977,96 €	18.814,15 €	
	Gerüst	Sax		45.400,00 €	39.366,39 €		0,00 €	39.366,39 €	6.033,61 €	28.765,60 €	SZ	10.600,79 €	16.634,40 €	
	Maler	Braun	0	24.160,00 €	22.687,73 €	1,00	1.250,39 €	23.938,12 €	221,88 €	23.510,13 €	SZ	427,99 €	649,87 €	5,51
	Sonnenschutz	Seiler und Heinzel	0	61.800,00 €	72.647,72 €	1,00	-453,63 €	72.194,09 €	-10.394,09 €	63.622,16 €	SZ	8.571,93 €	-1.822,16 €	-0,62
	Fassadenfugen	IST		0,00 €	32.648,39 €		0,00 €	32.648,39 €	-32.648,39 €	26.178,96 €	SZ	6.469,43 €	-26.178,96 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen			42.060,00 €	52.894,65 €		589,76 €	53.484,41 €	-11.424,41 €	43.582,03 €		9.902,38 €	-1.522,03 €	
	Elektroinstallation	Schmidbaur	0	42.060,00 €	52.336,40 €	1,00	589,76 €	52.926,16 €	-10.866,16 €	39.176,93 €	SZ	13.749,23 €	2.883,07 €	1,13
	Baustrom			0,00 €	558,25 €		0,00 €	558,25 €	-558,25 €	558,25 €	SZ	0,00 €	-558,25 €	
	Blitzschutz			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.846,85 €	SZ	-3.846,85 €	-3.846,85 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
500	Außenanlagen			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
700	Baunebenkosten			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
	Kleinaufträge Baunebenkosten			0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Kleinaufträge Bau			0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	