

5605-5010_TV64 - Hygienesanierung

Kostenverfolgung

Druckdatum:

28.01.2020

	Gewerk	Firma	betroffene Kosten- gruppen	Kostenrahmen lt. gewerke- weiser KoBe	Hauptauftrags- summe	Anzahl Nach- träge	Gesamt- nachtrags- summe	Gesamtauftrags- summe	Differenz Gesamtauftrag zu Kostenrahmen	Summe Auszahlungen	Aus- zahlungs- stand	Differenz Auszahlungen zu Gesamtauftrag	Differenz Auszahlungen zu Kostenrahmen	Nach- träge % zu Haupt- auftrag
	Haushaltsansatz 2018			250.000,00 €										
	Haushaltsansatz 2019			140.000,00 €										
	Gesamt (im Vgl. zu Haushaltsansatz)			390.000,00 €	328.304,89 €	2,00	11.999,82 €	340.304,71 €	49.695,29 €	215.671,86 €		124.632,85 €	174.328,14 €	3,66
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
200	Herrichten Erschließen			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktion			119.000,00 €	110.767,50 €		11.999,82 €	122.767,32 €	-3.767,32 €	112.381,51 €		10.385,81 €	6.618,49 €	
	Baumeister	Schaak	300	20.000,00 €	20.268,32 €	2,00	11.999,82 €	32.268,14 €	-12.268,14 €	32.143,17 €	SZ	124,97 €	-12.143,17 €	59,20
	Trockenbau	Burghofer	300	10.000,00 €	7.611,24 €		0,00 €	7.611,24 €	2.388,76 €	5.183,13 €	SZ	2.428,11 €	4.816,87 €	
	Fliesen	Gruber	300	60.000,00 €	53.977,55 €		0,00 €	53.977,55 €	6.022,45 €	47.918,33 €	SZ	6.059,22 €	12.081,67 €	
	Bodenbelag	Gerstl	300	6.000,00 €	10.883,44 €		0,00 €	10.883,44 €	-4.883,44 €	9.161,91 €	SZ	1.721,53 €	-3.161,91 €	
	Maler		300	5.000,00 €	5.000,00 €		0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	6.191,57 €	SZ	-1.191,57 €	-1.191,57 €	
	WC-Trennwände	Singer	300	6.000,00 €	6.000,00 €		0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	4.770,71 €	SZ	1.229,29 €	1.229,29 €	
	Zimmerer	Schmerbeck	300	12.000,00 €	7.026,95 €		0,00 €	7.026,95 €	4.973,05 €	7.012,69 €	SZ	14,26 €	4.987,31 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen			182.000,00 €	194.673,03 €		0,00 €	194.673,03 €	-12.673,03 €	68.500,00 €		126.173,03 €	113.500,00 €	
	HLS	Aschenbrenner	400	182.000,00 €	194.673,03 €		0,00 €	194.673,03 €	-12.673,03 €	68.500,00 €	AZ	126.173,03 €	113.500,00 €	
	Elektro		400	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
500	Außenanlagen			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
700	Baunebenkosten			6.000,00 €	2.531,73 €		0,00 €	2.531,73 €	3.468,27 €	2.996,01 €		-464,28 €	3.003,99 €	
	HLS-Planung	Hampp	700	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
	WC-Container	MMS-Strobl	700	6.000,00 €	2.531,73 €		0,00 €	2.531,73 €	3.468,27 €	2.996,01 €	SZ	-464,28 €	3.003,99 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
	Kleinaufträge Baunebenkosten			0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
	Kleinaufträge Bau			0,00 €	20.332,63 €			20.332,63 €	-20.332,63 €	31.794,34 €		-11.461,71 €	-31.794,34 €	