



## Einzelunfallhäufungsbericht Staatsstraßen

28.03.2019

Kriterien:

Maßnahmenstatus: verkehrswirksam, festgelegt, überschritten, vorgeschlagen, abgelehnt

UH-Entscheidung: wird bearbeitet

StBA Landshut

Landshut, St

Unfallhäufungen 2015–2017

UH 1	St 2045	Abschnitt 1000	Station 3,550–3,560	Ka(P+S): 901.760 €	U(SP): 4
St 2045				Länge: 0,010 km	U(LV): 2
				2015–2017	U(S): 4

Lage: Ausserorts

Entscheidung: wird bearbeitet

Westlicher Abfahrtsast A 92 - St 2045 Lage im akt. Zeitraum nicht angegeben

DTV:

Schwerverkehr:

Jahr: -

### Auffälligkeiten:

#### Maßnahmen:

● Nr. 1 Z 274 "zulässige Höchstgeschwindigkeit" aufstellen Abs 1000 Stat 3,300 – Abs 1020 Stat 0,100  
festgelegt von der Unfallkommission bei Besprechung vom 08.10.2015

Ausführung bis: 31.12.2015

Verkehrswirksam: 25.11.2015

Kosten: 2.000 €

*Bemerkung:* 70 km/h aus beiden Richtungen

● Nr. 1 Z 274 "zulässige Höchstgeschwindigkeit" aufstellen Abschnitt 1000 Station 3,625  
festgelegt von der Unfallkommission bei Besprechung vom 19.03.2019

Ausführung bis: 28.02.2019

Verkehrswirksam: 15.02.2019

Kosten: 500 €

*Bemerkung:* Wiederholung der Beschränkung auf 70 km/h von östlichem Abfahrtsast in Richtung Bruckberg

● Nr. 2 Knotenpunkt im Zuge eines Großprojektes neu bauen/er... Abschnitt 1000 Station 3,550  
vorgeschlagen von der Straßenbauamt bei Besprechung vom 19.03.2019

Ausführung bis: 31.12.2026

Verkehrswirksam:

Kosten: 500.000 €

*Bemerkung:* Der Umbau der AS Landshut-West erfolgt durch die Autobahndirektion Südbayern im Zuge des Großprojekt der Sanierung der BAB. Maßnahmen werden in Abstimmung mit ABD und Staatl. Bauamt von der ABD geplant und ausgeführt.

PDF-Datei vorhanden

PDF-Datei vorhanden