

**Sportzentrum West;
Brandschutz- und Hygienesanierung;
Vergabe Trockenbauarbeiten - NA 5 für Massenmehrungen**

Gremium:	Bausenat	Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich
Tagesordnungspunkt:	5	Zuständigkeit:	Amt für Gebäudewirtschaft
Sitzungsdatum:	27.09.2019	Stadt Landshut, den	10.09.2019
Sitzungsnummer:	82	Ersteller:	Luginger, Johann

Vormerkung:

Der Hauptauftrag vom 17.10.2016 wurde mit 257.697,59 € an die Fa. Hausinger GmbH & Co. KG, Aussernzell, vergeben. Die bisher beauftragten Nachträge wurden in einer Höhe von 18.121,67 € genehmigt. Durch den Nachtrag Nr. 5 (Massenmehrungen) in Höhe von 16.445,63 € erhöht sich die bisherige Gesamtsumme von 275.819,26 € auf 292.264,89 €.

Zu Pos. 2.02:

Gegenüber der ursprünglichen Planung (Grundlage Massenansatz LV) sind im Zuge der Maßnahme folgende Mehrungen eingetreten: im Bereich der Verwaltung wurde nach Schadstoffanalyse der bestehenden Gipskarton-Wände asbesthaltiges Spachtelmaterial festgestellt. Die bestehenden Wände mussten abgebrochen und fachgerecht entsorgt werden. Hier wurden neue Gipskarton-Wände eingebaut. Im Bereich der Eingangs-WC-Anlage wurde durch Umpfanung ein zusätzlicher Sozialraum für die Belegschaft eingeplant, die vorhandenen Trennwände wurden komplett abgebrochen und mit Gipskarton-Wänden eine neue Raumaufteilung für die WC-Anlage und den Sozialraum erstellt.

Zu Pos. 4.2.1:

Die Erneuerung der Decke in Halle 8 war ursprünglich nicht vorgesehen und wurde nachträglich vom Bauherrn angeordnet. Der Vorraum zur Halle 8 sollte unverändert bleiben. Durch die Abtrennung eines zusätzlichen Lagerraumes war der Einbau einer neuen Decke erforderlich. Im Bereich der Verwaltung sollten die bestehenden Decken weitestgehend erhalten bleiben. Durch die Erfordernis, die Bestandswände abzubrechen (vgl. Vorpos.) mussten auch die Decken erneuert werden.

Zu Pos. 4.2.5:

Siehe Pos. 4.2.1, hier erforderliche Randfriese zu den Rasterdecken.

Die Ordnungsmäßigkeit des Vergabeverfahrens wird vom Rechnungsprüfungsamt bestätigt.

Beschlussvorschlag:

1. Vom Bericht des Referenten wird Kenntnis genommen.
2. Der Bausenat stimmt zu, den Auftrag an die Fa. Hausinger, Aussernzell, für die Trockenbauarbeiten beim Sportzentrum West – Brandschutz- und Hygienesanierung – um den Nachtrag Nr. 5 zu erweitern.

Grundlage: Massenmehrungen AB Brunner vom 28.08.2019

Auftragssumme: **16.445,63 € (brutto)**
13.819,85 € (netto)

Anlagen:
