

KiGa Brauneckweg - Erweiterung Hortgruppe

Kostenverfolgung

Druckdatum:

27.01.2020

	Gewerk	Firma	betroffene Kosten-gruppen	Kostenrahmen lt. gewerke-weiser KoBe	Hauptauftrags-summe	Anzahl Nach-träge	Gesamt-nachtrags-summe	Gesamtauftrags-summe	Differenz Gesamtauftrag zu Kostenrahmen	Summe Auszahlungen	Aus-zahl-ungs-stand	Differenz Auszahlungen zu Gesamtauftrag	Differenz Auszahlungen zu Kostenrahmen	Nachträge % zu Hauptauftrag
	<b>Gesamt (in Vgl. zu Haushaltsans inkl. BNK)</b>			<b>960.000,00 €</b>										
	<b>Fortschreibung Kostenrahmen im HH 2020</b>			<b>60.000,00 €</b>										
	<b>Gesamt</b>			<b>1.020.000,00 €</b>	<b>998.964,74 €</b>	<b>4</b>	<b>8.268,09 €</b>	<b>1.007.232,83 €</b>	<b>12.767,17 €</b>	<b>563.928,69 €</b>		<b>443.304,14 €</b>	<b>456.071,31 €</b>	<b>0,83</b>
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
<b>200</b>	<b>Herrichten Erschließen</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>			<b>516.683,00 €</b>	<b>583.377,62 €</b>		<b>5.694,15 €</b>	<b>589.071,77 €</b>	<b>-72.388,77 €</b>	<b>395.153,00 €</b>		<b>193.918,77 €</b>	<b>121.530,00 €</b>	
	Baumeister	Paul Meister	300	224.727,00 €	249.080,69 €		0,00 €	249.080,69 €	-24.353,69 €	187.700,00 €	AZ	61.380,69 €	37.027,00 €	
	Dachabdichtung	Birkle+Thomer+Resch	300	57.025,00 €	81.639,95 €		0,00 €	81.639,95 €	-24.614,95 €	66.500,00 €	AZ	15.139,95 €	-9.475,00 €	
	Zimmerer/Fassade	Mottinger	300	55.940,00 €	54.937,54 €		0,00 €	54.937,54 €	1.002,46 €	21.400,00 €	AZ	33.537,54 €	34.540,00 €	
	Fenster/Sonnenschutz	Hierbeck	300	69.195,00 €	54.267,57 €		0,00 €	54.267,57 €	14.927,43 €	52.900,00 €	AZ	1.367,57 €	16.295,00 €	
	Maler	Petschko	300	4.800,00 €	8.472,21 €		0,00 €	8.472,21 €	-3.672,21 €	5.500,00 €	AZ	2.972,21 €	-700,00 €	
	Fliesen	Kellner	300	4.200,00 €	9.209,41 €		0,00 €	9.209,41 €	-5.009,41 €	0,00 €	AZ	9.209,41 €	4.200,00 €	
	Kautschuk	Schiekofer	300	5.700,00 €	7.150,71 €		0,00 €	7.150,71 €	-1.450,71 €	0,00 €	AZ	7.150,71 €	5.700,00 €	
	Estrich	IMMO.KA	300	9.020,00 €	10.700,12 €		0,00 €	10.700,12 €	-1.680,12 €	7.657,98 €	SZ	3.042,14 €	1.362,02 €	
	Innenputz	Petermaier Verputz	300	9.686,00 €	11.269,90 €		0,00 €	11.269,90 €	-1.583,90 €	8.513,36 €	SZ	2.756,54 €	1.172,64 €	
	Trockenbau	Weinberger	300	19.700,00 €	23.972,53 €		0,00 €	23.972,53 €	-4.272,53 €	20.781,66 €	SZ	3.190,87 €	-1.081,66 €	
	Schreiner, Türen	Hierbeck	300	19.800,00 €	31.548,09 €		0,00 €	31.548,09 €	-11.748,09 €	0,00 €	AZ	31.548,09 €	19.800,00 €	
	Parkett	Gallecker	300	11.490,00 €	15.446,32 €		0,00 €	15.446,32 €	-3.956,32 €	0,00 €	AZ	15.446,32 €	11.490,00 €	
	Möbel+Sanitärrennw	Singer	300	22.900,00 €	24.686,55 €	1	5.694,15 €	30.380,70 €	-7.480,70 €	24.200,00 €	AZ	6.180,70 €	-1.300,00 €	23,07
	Baufeinreinigung	Greco Clean	300	2.500,00 €	996,03 €		0,00 €	996,03 €	1.503,97 €	0,00 €	AZ	996,03 €	2.500,00 €	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>			<b>112.673,75 €</b>	<b>112.506,29 €</b>		<b>1.988,75 €</b>	<b>114.495,04 €</b>	<b>-1.821,29 €</b>	<b>75.200,00 €</b>		<b>39.295,04 €</b>	<b>37.473,75 €</b>	
	HLS	Aschenbrenner	410 - 430	55.984,00 €	54.217,10 €		0,00 €	54.217,10 €	1.766,90 €	32.000,00 €	AZ	22.217,10 €	23.984,00 €	
	Elektro	Schmidbaur	440 - 450	53.551,00 €	55.150,44 €	2	1.988,75 €	57.139,19 €	-3.588,19 €	43.200,00 €	AZ	13.939,19 €	10.351,00 €	3,61
	Blitzschutz	Franz Maier Blitzschutz	300	3.138,75 €	3.138,75 €		0,00 €	3.138,75 €	0,00 €	0,00 €	AZ	3.138,75 €	3.138,75 €	
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			<b>111.616,00 €</b>	<b>97.205,79 €</b>		<b>585,19 €</b>	<b>97.790,98 €</b>	<b>13.825,02 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>97.790,98 €</b>	<b>111.616,00 €</b>	
	Außenanlagen	trendgrün	500	111.616,00 €	97.205,79 €	1	585,19 €	97.790,98 €	13.825,02 €	0,00 €	AZ	97.790,98 €	111.616,00 €	0,60
				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	AZ	0,00 €	0,00 €	
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>			<b>15.000,00 €</b>	<b>7.338,24 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>7.338,24 €</b>	<b>7.661,76 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>7.338,24 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	
	Erstaussattung Hort	Resch Möbelwerkstätten		15.000,00 €	7.338,24 €		0,00 €	7.338,24 €	7.661,76 €	0,00 €	AZ	7.338,24 €	15.000,00 €	
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			<b>190.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>87.782,92 €</b>		<b>102.217,08 €</b>	<b>102.217,08 €</b>	
	<b>Kleinaufträge Bau</b>			<b>5.000,00 €</b>	<b>8.536,80 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>8.536,80 €</b>	<b>-3.536,80 €</b>	<b>5.792,77 €</b>		<b>2.744,03 €</b>	<b>-792,77 €</b>	